

Zrealizowane:

Lp.	Zadanie	Kwota brutto	Termin realizacji
1.	Budowa oświetlenia przy ul. Rodzinnej w Tychnowach	38 023,54 zł	Do 27.08
2.	Wykonanie pokryć dachowych altan na terenie gm. Kwidzyn	71 975,04 zł	Do 28.08
3.	Montaż instalacji elektrycznej na budynku przy boisku w Dubielu	9 471,00 zł	Do 03.09
4.	Utwardzenie nawierzchni kruszywem pod miejsca parkingowe w Rakowcu	9 600,00 zł	Do 28.09
5.	Wykonanie nawierzchni pod scenę plenerową w Brachlewie	15 793,63 zł	Do 28.09
6.	Naprawa placów zabaw cz. II	14 500,00 zł	Do 31.08

W trakcie realizacji:

Lp.	Zadanie	Kwota brutto	Termin realizacji
1.	II. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych cz. 2 Montaż elementów placów zabaw w Brachlewie, Brokowie, Górkach, Korzeniewie, Liczu, Pawlicach i Szałwinku	Razem 113 813,13 zł	Do 28 września (aneksowano z powodu opóźnień dostawy dwóch zestawów Korzeniewo Górki przez podwykonawcę)
2.	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie w Pawlicach	1 097,16 zł	Do 10.08 (wykonane ale odbiór uzależniony od poz. wyżej)
3.	Remont części świetlicy w Kamionce	19 536,64	Do 14.09
4.	Montaż ogrodzenia z siatki przy placu zabaw w Janowie	8 500,00 zł	Do 15.10
5.	III. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w Rakowcu (2 place) i w Korzeniewie (huśtawka)	Rakowiec 35 200,00 zł Korzeniewo 3 800,00 zł Razem 39 000,00 zł	Prawdopodobnie od 14.09 do 18.09
6.	Utwardzenie miejsc pod śmietniki i wykonanie chodniczka oraz części miejsc parkingowych w Marezie Osiedle	14 200,00 zł	Do 27.09
7.	Wykonanie chodnika na placu zabaw w Dankowie	5 955,00 zł	Do 27.09
8.	Utwardzenie nawierzchni pod altaną w Pawlicach	8 285,00 zł	Do 27.09
9.	Projekt budynku modułowego- Ośno + mapa do celów projektowych	19 400,00 zł + 1 000,00 zł	Do 12.11
10.	Gniewskie Pole – wyk. części robót związanych z wyk. centralnego ogrzewania i instalacji gazowej	12 899,69 zł	Do 30 .11 (roboty z wyjątkiem grzejników)

Po sesji do realizacji

Lp.	Zadanie	Kwota brutto	Termin realizacji
1.	Baldram- wyłożenie drogi płytami jomba z korytkami	19 734,75	Po zatwierdzeniu budżetu po sesji zlecam
2.	Lipianki- wymiana płyt jomba	6 735,96	Po złożeniu wniosku o zmiany
3.	Grabówko/Nowy Dwór montaż piłkochwytu i kosza do koszykówki	11 677,00	Po złożeniu wniosku o zmiany